



แบบรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ที่ ขร ๗๖๐๑/๒๖๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒
การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสรารัฐ ชัยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน (บริเวณข้างบ้านนายงะ) หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 122.00 ม. หน้า 0.15 ม.	253,000	ม.ค. - มิ.ย. 67		√		252,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดนอก) หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม.	437,000	ม.ค. - เม.ย. 67			√	-	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (ช่วงหน้าบ้าน นางวรารักษ์) หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม.	130,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		√		129,500	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (ช่วงหน้า บ้านนายอนากร) หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.15 ม.	72,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		√		71,000	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง(เส้นทางไปบ้าน นายสมชาย ฝะกา) หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. หน้า 0.15 ม.	41,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		√		40,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หลักบ้านสันต้อ - บ้านสัน เข้ม คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 109.00 ม. หน้า 0.15 ม.	264,000	มี.ค. - มี.ย. 67			✓	-	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปัญญา บุญตันน้อย) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม.	41,000	ม.ค. - มี.ย. 67			✓	-	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสมบุรณ์ ชัยนาม) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม.	62,000	มี.ค. - มี.ย. 67			✓	-	
9	โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย หลัก (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	ขยายไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.60 - 3.80 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม.	131,000	ก.พ. - พ.ค. 67		✓		118,000	
10	โครงการปรับปรุงถนนดินถนน สายหลักและถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนดินโดยงานปาดหน้าดินและ โรยพืชชนไผ่เลทาง จำนวน 3 จุด มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,696 ตร.ม.	55,500	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	✓			51,500	
	รวม 10 โครงการ		1,486,500					662,000	

1.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดความกว้าง เฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม.	499,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดความกว้าง เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดความกว้าง เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม.	400,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67			✓	-	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึง สะพานข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 123.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมงานขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. และงานขยายไหล่ทาง จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 42.00 ม. ลึก 0.50 ม.	498,000	เม.ย. - ก.ค. 67			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองถนนสายหลัก(บริเวณซอย 4) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมขยายถนน คลส. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.	499,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67			√	-	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 2 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 96.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.60 ม. ยาว 96.00 ม. หนา 0.15 ม.	499,000	มี.ค. - มิ.ย. 67			√	-	
	รวม 5 โครงการ		2,395,000					-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 ๑. แผนงาน คณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารจัดการขยะใน ตำบลบ้านโป่ง	จัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะในตำบล บ้านโป่ง	30,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		√		17,508	โอนเพิ่ม 36,750 บาท รวม 66,750 บาท
2	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านล่งกา	8,000	ก.ค. - ก.ย. 67			√	-	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	15,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		√		-	ดำเนินงาน โดยไม่ใช้ งบประมาณ
	รวม 3 โครงการ		53,000					17,508	

2.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ พื้นที่ พืชพรรณธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

1. แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	20,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	
2	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าและ หมอกควัน	จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 6 หมู่บ้าน	60,000	ม.ค. - มี.ค. 67	✓			70,000	โอนเพิ่ม 10,000 บาท
3	โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่า หมอกควัน	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	10,000	ม.ค. - มี.ค. 67	✓			10,000	
	รวม 3 โครงการ		90,000					80,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

1. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ	อบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ	20,000	ม.ค. - พ.ค. 67	√			16,400	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง) 1 ครั้ง	ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง) 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. - มี.ค. 67			√	-	
3	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง	30,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			√	-	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	อุทหนุนเทศบาลตำบลป่าเป้า	30,000	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	√			30,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			√	-	
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	10,000	ก.ค. - ก.ย. 67			√	-	
7	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	15,000	ก.ค. - ก.ย. 67			√	-	
	รวม 7 โครงการ		135,000					46,400	

2. แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (ถนนสายหลักบ้าน สันตติงวัดทุ่งเศรษฐี) หมู่ที่ 6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเวียงป่าเป้า	104,000	ม.ค. - ก.ย. 67	√			98,600.41	
	รวม 1 โครงการ		104,000					98,600.41	

3. แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ผู้ปกครอง ศพด.อบต.บ้านโป่ง	ก่อสร้างอาคารพักคอยขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานรวม 38.00 ตร.ม. และทำทางเชื่อมกับถนน สาธารณะ	366,000	ก.ค. - ก.ย. 67			√	-	
	รวม 1 โครงการ		366,000					-	

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทั่ววัย

1. แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	5,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. สังกัด อบต. บ้านโป่ง	683,360	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		205,632	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	50,000	ม.ค. 67	✓			50,000	
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	839,618	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		474,783.59	
5	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง สำหรับจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	1,917,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		859,068	
6	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	จัดอบรมเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 67			✓	-	
	รวม 6 โครงการ		3,514,978					1,589,483.59	

3.3 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

1. แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ใช้ มาลาเรีย ฯลฯ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ใช้มาลาเรีย ฯลฯ	30,000	มี.ค. - ส.ค. 67			✓	-	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า”	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า”	42,000	ก.พ. - เม.ย. 67	✓			36,690	
3	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙		50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพใน ครัวเรือนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	20,000	ก.ค. - ก.ย. 67			√	-	
	รวม 11 โครงการ		282,000					36,690	

3.4 กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	30,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในเขตบริการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ	50,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยจัดบริการรับ-ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด.อบต.บ้านโป่ง	จัดบริการรับ-ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด.อบต.บ้านโป่ง	210,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		87,720	
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ถึงกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	
	รวม 4 โครงการ		300,000					87,720	

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ อบต. พบประชาชน	จัดกิจกรรม อบต. พบประชาชน 1 ครั้ง	5,000	ม.ค. - มี.ย. 67	✓			450	
2	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงป่าเป้า	40,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			40,000	
3	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา บ้านโป่ง	5,000	ม.ค. - พ.ค. 67	✓			1,283	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	10,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
	รวม 4 โครงการ		60,000					41,733	

2. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	100,000	ธ.ค. - ก.พ. 67	√			114,993	โอนเพิ่ม 15,000 บาท
	รวม 1 โครงการ		100,000					114,993	

3.6 กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง	100,000	เม.ย. 67	✓			120,000	โอนเพิ่ม 15,000 บาท
2	โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓	-	
3	โครงการงานพ่อกุศลเมืงราย มหาราช	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงป่าเป้า	40,000	ม.ค. - มี.ค. 67	✓			34,700	
4	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำภา	22,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ การเล่นดนตรีพื้นเมือง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำภา	10,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
6	โครงการเสริมสร้างศิลปดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำภา	10,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
7	โครงการจัดงานลอยกระทง (ยี่เป็ง)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง	100,000	พ.ย. 66	✓			120,000	โอนเพิ่ม 15,000 บาท
	รวม 7 โครงการ		302,000					274,700	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	50,000	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67			√	-	
2	โครงการ ๑๑๖ ปี ของดี เวียงป่าเป้า	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงป่าเป้า	30,000	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	√			30,000	
	รวม 2 โครงการ		80,000					30,000	

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ

1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	20,000	เม.ย. - ก.ย. 67			√	-	
	รวม 1 โครงการ		20,000					-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

1. แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	20,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวหินลาดใน	13,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
	รวม 2 โครงการ		33,000					-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

6.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรม/อบรมเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	ม.ค. - มี.ค. 67			✓	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	สำหรับดำเนินการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	
	รวม 2 โครงการ		70,000					-	

6.2 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	1. ก่อสร้างป้ายสำนักงานและฐาน พร้อมระบบต่างๆ ขนาดกว้าง 4.50 x 14.50 ม. 2. งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงาน ความยาว 20.00 ม. พร้อมงาน เทพื้นทาง 3. งานติดตั้งประตูสแตนเลส ความยาว 5.50 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	499,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	
	รวม 1 โครงการ		499,000					-	