

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม
(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘				พ.ศ. ๒๕๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย หลักภายในหมู่บ้าน (บ้านห้วย ทรายขาว) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	๒๘๓,๐๐๐	บ้านห้วย ทรายขาว หมู่ ๗	กองช่าง									มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๘๐,๙๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรั้วกันตึกข้างลำ เหมือง ถนนสายหลัก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ ๒ ค.บ้านโป่งเชื่อมบ้านตงพระ พร ต.โป่งิ้ว	คิดราวกันตึก ขนาดความสูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๕๐๓.๐๐ ม.	๕๒๖,๐๐๐	บ้านโป่งทวี หมู่ที่ ๒	กองช่าง									มี.ค.-๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓	โครงการขยายท่อออกเหลี่ยม คสล. ถนนสายหลัก บ้านป่าตึงหลวง หมู่ที่ ๘	ขยายท่อออกเหลี่ยม ขนาด กว้าง ๒.๔๐ ขยายถนน คสล.	๔๙๙,๐๐๐	บ้านป่าตึง หลวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง									มี.ค.-๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดิน ทางเท้าบ้านผาเมือง หมู่ที่ ๗	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า	๑๐๐,๐๐๐	บ้านผาเมือง หมู่ที่ ๗	กองช่าง									มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้ว	๙๙,๘๕๖
รวม	๔ โครงการ	-	๑,๓๐๘,๐๐๐	-	-											

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุทกวิทยาและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ชอยย ๔ (สายป่าจี้) หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม.	๓๓๒,๐๐๐	บ้านเพื่อย้อย หมู่ที่ ๑	กองช่าง													ส.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	○
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. (ชอยหน้ำบ้านป่าทมาย) บ้านเพื่อย้อย หมู่ที่ ๑	วางระบบระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๖.๕๐ ม. พร้อมงานถนน คลส.สองข้างทางพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓.๗๒ ตร.ม.	๑๒๗,๐๐๐	บ้านเพื่อย้อย หมู่ที่ ๑	กองช่าง													มิ.ย.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	○
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก (วงรีเรียนบ้านป่าจี้) ไปทางทิศเหนือ) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๕	วางระบบระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. พร้อมงานขยายหลังราง คลส. (ระยะรวมสองข้าง) กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๑.๐๐ ม. ทนยา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐	บ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง													เม.ย.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	○
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ข้างบ้านนายชชาติ ชัยชุม)	ปริมาณงาน วางระบบระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	บ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๔	กองช่าง													มี.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	○
รวม	๔ โครงการ	-	๑,๔๕๕,๙๐๐	-	-															

๑.๓ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๑) แผนงาน อุทกวิทยาและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านสัน หมู่ที่ ๓	อุทกหน้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ชะงาน	๕๐๐,๐๐๐	บ้านสัน หมู่ที่ ๓	กองช่าง													มี.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	○
รวม	๑ โครงการ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-															

๑.๔ กลยุทธ์ : พัฒนาไฟฟ้าประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบถ้วน การเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพลิง) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ เวียงป่าเป้า	๑๒๐,๐๐๐	บ้านห้วย ทรายขาว หมู่ที่ ๗	กองช่าง														มี.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
รวม	๑ โครงการ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-																

๑.๕ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานที่นันทนาการ สวนสาธารณะ สถานที่ปฏิบัติการทางสังคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ประจำหมู่บ้าน บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	งานก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.	๔๔๙,๐๐๐	บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	กองช่าง														มี.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
รวม	๑ โครงการ	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย
						พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด													ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการธนาคารขยะ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๕	อุทมนฐานธนาคารขยะบ้านโป่งหมู่ ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	ธนาคารขยะ บ้านโป่งหมู่ ที่ ๕	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐
รวม	๒ โครงการ	-	๕๐,๐๐๐	-	-															

๒.๒ กฤษฎี อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย		
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	←												←	กัญชายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด				↔										มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันแก้ไขหมอกควัน	อุดหนุนอำเภอเถียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด														มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักชาติโลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก	๑๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	←													กัญชายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
รวม	๔ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-																	

๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 (๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย
						พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนามาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนามาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	๒๑๐,๐๐๐	ศพด. อบต. บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ														๑๑๖,๙๖๐	
๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วย ชีพฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด														๐	
รวม	๒ โครงการ	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-															

๓.๖ กฤษฎ์ สันนิษณ สงเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
						พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆเช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด														สิงหาคม ๒๕๖๓	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า"	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"	๕๒,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด														เมษายน ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว	๔๑,๘๘๐
๓	โครงการหมอบูบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	บ้านเพ็ญไชย หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการหมอบูบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	บ้านโป่งเพวี หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการหมอบูบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	บ้านโป่งเพวี หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔												ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย	
						พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖	โครงการมอบหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	บ้านสัน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๗	โครงการมอบหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	บ้านสิงกา หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการมอบหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	บ้านโป่งหวี หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการมอบหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	บ้านสันต่อ หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการมอบหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	บ้านสันต่อ หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
รวม	๑๐ โครงการ	-	๒๒๒,๐๐๐	-	-																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	๕๐,๐๐๐	อบต. บ้านโป่ง/ อำเภอ เวียงป่าเป้า	สำนักปลัด														○	
๒	โครงการ ๑๑๘ ปี ของดีเวียงป่าเป้า	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	๕๐,๐๐๐	อำเภอ เวียงป่าเป้า	สำนักปลัด														○	
รวม	๒ โครงการ	-	๙๐,๐๐๐	-	-															

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๕๖๙	ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย
						พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งพะวี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งพะวี	๒๐,๐๐๐	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด														○	
รวม	๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	-	-															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แบบ ผศ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตำบลอาชีพ และการเพิ่มรายได้
 ๔.๒ กอชุด ส่งเสริมให้ครัวเรือนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ
 (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕๖๙	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	อบต. บ้านโป่ง	สำนักปลัด															
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-															

